

№ проєкту	Назва проєкту	Розпорядник коштів	Чи була виготовлена проектно - кошторисна документація? Якщо так, то чи пройшла вона експертизу?	Чи визначено виконавця робіт? (Якщо так - зазначити виконавця та дату укладання договору)	Вартість робіт згідно з договором	Дата початку робіт	Дата завершення робіт	Проблемні питання	Попередньо поданий календарний план	
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ										
275	Розмітка на велосипедних доріжках Львова	Департамент містобудування	проектно-кошторисна документація в процесі розробки	Виконавець буде визначений після закінчення проектно - кошторисної документації	169 000	середина червня	початок липня		Розробка ПКД на виконання проєкту Виконання проєкту	червень – липень 2017 серпень – грудень 2017

Інформація щодо поточного стану реалізації проєкту №275 «Розмітка на велосипедних доріжках Львова» станом на 26.05.2017 року. У разі виникнення зауважень щодо процесу реалізації даного проєкту просимо звертатись за телефоном: 297-57-63 або писати на ел. пошту: 539lmr@gmail.com.

